

I. 事業評価総括表（令和2年度）  
（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	ふれあい公園フェンス設置工事	大津町	4,664,000	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	ふれあい公園フェンス設置工事	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		大津町	
交付金事業実施場所		大津町大字外牧地内	
交付金事業の概要		フェンス設置工事	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第6次大津町振興総合計画（平成30年度～平成37年度）</p> <p>○基本計画 2. 福祉・保健 笑顔でつなぐ元気で健やかなまち  4. 健康・医療の充実 ～町民の健康づくりと地域医療との連携拡充～  →ふれあい公園での各種イベントやサイクリングロードの休憩地点となるように整備していき、町内外を巻き込んだ計画を立てることで、町民自身が積極的に予防活動や健康づくりに取り組めるようにする。</p> <p>○基本計画 6. 復旧・復興 住民生活の再建・再生と災害に強いまち  3. 命を守る・災害に強いまちづくり ～命を守る・災害に強いまちづくり～  →各地域の防災拠点を、それぞれの地域に応じた機能を整備することで、地域の避難・応急対策活動を支援していく。</p>	
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度 令和2年度
事業期間の設定理由			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度	
	転落事故防止	転落事故件数	成果実績	件	0		
			目標値	件	0		
			達成度	%	100.0%		
	評価年度の設定理由						
	事業終了翌年度の実績にて評価するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	転落防止フェンスを設置することで、白川への転落事故を0とすることを指標とする。 転落防止フェンスを設置したことにより、転落事故を防ぐことができた。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度	年度	
	フェンス設置延長		活動実績	m	166		
			活動見込	m	166		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和2年度	年度	年度	備考			
総事業費	4,664,000						
交付金充当額	4,400,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
ふれあい公園フェンス設置工事		指名競争入札		恵建設株式会社		4,664,000	
交付金事業の担当課室		大津町農政課					
交付金事業の評価課室		大津町農政課					