

生涯学習施設の被害状況について（運動公園を除く）

生涯学習センターをはじめ、公民館分館や図書館などの町生涯学習施設については、被災や避難所・役場仮庁舎利用などのため一時利用ができなくなりましたが、その多くは利用再開しています。現在、一般利用ができない施設は瀬田地区公民館分館（全部）、生涯学習センター大会議室、町民交流施設（オークスプラザ）集会室、矢護川コミュニティセンター研修室（一部）です。公民館分館の災害復旧については、現在検討中です。

【問い合わせ】役場 生涯学習課 ☎096-293-2180

運動公園の被害状況と復旧・整備について

災害復旧については、国土交通省の災害査定を受けて12月議会に補正予算を計上しました。平成29年3月議会の議決後に委託協定を締結・着工し、弓道場、球技場・陸上競技場と順に竣工していきながら、最終的に総合体育館の工事完成を平成29年12月までと見込んでいます（下表参照）。

熊本地震の影響で、総合体育館は現在休館中ですが、会議室、トレーニングルームに限り利用できます。その他のスポーツ施設貸出も通常どおり予約受付できます。一日も早い復旧に向けて手続きを行っていますが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

【問い合わせ】役場 生涯学習課 生涯スポーツ係 ☎096-293-8088

●大津町運動公園等（多目的広場以外）復旧工事スケジュール

期 間 施設名	H28年	H29年						H30年		
	～11月	12月	3月	4月	7月	10月	12月	1月	2月	
総合体育館 (メイン・サブアリーナ)	準備	議会・契約	工事着工 ● -----> ○ (工期：約9～10ヶ月間)				竣工		引渡し 見込み	
球技場・陸上 競技場 (ほか 園内周辺施設)			工事着工 竣工 ● -----> ○ (工期：約3～4ヶ月間)		引渡し 見込み					
弓道場	入札	工事着工 竣工 ● -----> ○ (工期：約4ヶ月間)		引渡し 見込み						

●多目的広場整備工事スケジュール

多目的広場 (人工芝・照明灯 改修)	準備・公告	議会・入札	工事着工 ● -----> ○ (工期：約7ヶ月間)		竣工	引渡し 見込み	
--------------------------	-------	-------	----------------------------------	--	----	------------	--

※外見的には被害の状況がわかりにくい状態ですが、二度にわたる大きな地震と、今も続く余震の影響等で、工事がより複雑化し、細かいところや目視できない箇所が多く、時間がかかっている状況です。



**大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解ご協力をよろしくお願いします。**